安徽沃德辰龙家禽有限公司100万套肉鸡种鸡及配套建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告专家评审意见

2025年10月25日，安徽沃德辰龙家禽（原宁国思玛特禽业）有限公司在宁国市组织召开100万套肉鸡种鸡及配套建设项目阶段性竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由安徽沃德辰龙家禽（原宁国思玛特禽业）有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（编制、检测单位）和3位专家组成验收工作组。

会前，验收工作组成员在对安徽沃德辰龙家禽（原宁国思玛特禽业）有限公司已阶段性建成的1个养殖小区（共有6栋鸡舍，每个鸡舍共6列，具备年出栏肉鸡25万只、受精种蛋5750万个的生产能力）及配套辅助、储运、公用及环保设施（孵化场另行环评；项目养殖场中其他3个养殖小区未建成，不在本次验收范围内）进行现场核查，听取建设单位关于项目本期环境保护自查情况和验收监测报告编制单位关于验收检测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告书及批复等要求，项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。经现场核查，项目本期存在污水处理工艺、去向等与环评文件及批复不符情况，须在按照环评文件及批复要求落实废气治理措施，充分论证废水委托第三方转运及处理、鸡粪自行处置措施的环保合规性、处置可行性、可靠性的前提下，方才具备阶段性竣工环境保护验收要求。

二、《验收监测报告》编制较规范，内容较全面，基本符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求。《验收监测报告》经认真修改、完善及完成上述环境问题整改要求后方可作为项目阶段性竣工环保验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

（一）核实主要生产设备清单（明确有无锅炉房、备用发电机等设备）、原辅材料（有无柴油）及能源消耗；核实项目本期养殖小区附近敏感环境保护目标是否发生变化；细化项目本期建设内容变动情况说明并明确是否出现重大变动。

（二）核实污水处理站恶臭废气收集、净化效果，附废气处理设施的风机风量等参数并明确匹配情况，进一步核实鸡舍废气治理措施的有效性；核实水量平衡图，附处理后的废水运行台账，明确事故水收集方式；核实固废种类、属性及处理处置途径，核实防疫废物处置方式并附有效的处置合同及处置单位资质，病死鸡暂存设施须满足国家有关管理要求；定期对养殖场地面进行环境清理，持续改善环境；建议建设单位依据安徽省畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南（皖农牧函[2023]126号）中相关要求，进一步优化污水处理工艺路线及去向。

（三）完善相关场所环保标志标识；附敏感环境保护目标分布图；附企业名称变更确认材料；完善项目竣工环保验收登记表；规范图表，勘误文字。

（四）按照环评文件类型及建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求，进一步规范项目竣工环境保护验收监测报告编制格式。

专家组：

2025年10月25日